

INFORME No. 01 DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Periodo comprendido entre el 01/01/2019 y el 30/11/2019

I. INTRODUCCIÓN

Con base en el Capítulo 3 del Título 3 del Acuerdo 45 de 2017 de la Comisión Rectora y el cual fue modificado por el Artículo 4 del Acuerdo 56 de 2019, la rendición de cuentas debe ser presentada por los OCAD, entidades habilitadas y entidades territoriales que sean ejecutoras de recursos del SGR, a continuación, se presenta el informe de rendición de cuentas de la entidad según competencias:

OCAD	Entidad Territorial Ejecutora de Recursos
PUTUMAYO	GOBERNACION DEL PUTUMAYO

II. RENDICIÓN DE CUENTAS DE OCAD

MIEMBROS DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN

No.	Nombre	Entidad	Cargo	Nivel de Gobierno que representa
1.	MARIA FERNANDA SUAREZ	Ministerio de Minas y Energía	Ministra de Minas y Energía	Gobierno Nacional
2.	SORREL PARISA AROCA RODRIGUEZ	Gobernacion del Putumayo	Gobernadora del Putumayo	Gobierno Departamental
3.	MARIO FERNANDO ERAZO LUNA	Municipio de Sibundoy	Alcalde de Sibundoy	Gobierno Municipal
4	MARIA VICTORIA ANGULO	Ministerio de Educación	Ministra de Educación	Gobierno Nacional

SECRETARIO TÉCNICO DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN

No.	Nombre Completo	Entidad a la que representa
1.	ALAN FERNANDO MUSICUE GONZALES	GOBERNACION DEL PUTUMAYO

PRESUPUESTO DEL OCAD DURANTE EL PERIODO DE CORTE

FUENTE	Total asignaciones	Rendimientos financieros generados en las cuentas maestras de cada ET	Total aprobaciones	Saldos no ejecutados de proyectos	Saldo disponible a la fecha de corte
Asignaciones Directas	\$50.280.019.197,49	\$529.792.510,7	\$46.711.504.380,47		\$ 4.315.083.722
Fondo de Compensación Regional 40%					
Fondo de Compensación Regional 60%					
Fondo de Desarrollo Regional					
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación					
Incentivo a la producción					
Asignación Paz – Infraestructura de transporte					
FDR - Infraestructura de transporte					
Fonpet - SGR para la implementación del Acuerdo Final para la paz					
Asignación Paz					
0.5 % Municipios Ribereños.					
Total	\$50.280.019.197,49	\$529.792.510,7	\$46.711.504.380,47		\$2.831.606.382

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE

Proyecto No. 1

ITEM	DESCRIPCIÓN
Nombre del proyecto	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL BARRIO SINAY EN EL MUNICIPIO DE MOCOYA
Código BPIN	2019006860023
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	16 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Valor total del proyecto	\$ 1.159.299.933,00
Sector de inversión	TRANSPORTE
Valor total SGR	\$ 1.159.299.933,00
Valor total otras fuentes	
Entidad pública designada como ejecutora	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	43,10
Estado del proyecto en GESPROY	PROCESO DE CONTRATACION
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0%
Fecha de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución	30 DE OCTUBRE DE 2019
Tiempo de ejecución físico y financiero aprobado	9 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	NO APLICA
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	NO APLICA
Enfoque Diferencial¹	NO APLICA
Impacto del proyecto	LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ES LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE UNA LONGITUD DE 296,94 MTS CON UN ANCHO DE 7 M CON DOS CARRILES (VÍA BIDIRECCIONAL O DE DOBLE SENTIDO) Y CONFINADA CON SARDINELES EN AMBOS EXTREMOS. COMPRENDE LA LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, CERRAMIENTO, DEMOLICIÓN DE OBRAS EXISTENTES (SI SE REQUIERE), CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO INSTALACIÓN DE SARDINELES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS

¹ Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida)

	PLACAS. EN CUANTO A LA CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE SE DEBE VERIFICAR LA CAPACIDAD DE SOPORTE Y EL MÓDULO DE REACCIÓN DE LA SUBRASANTE, QUE DEBERÁ SER OBJETO DE UNA CONFORMACIÓN PREVIA PARA UNIFORMIZAR LA SUPERFICIE. ESTA CONFORMACIÓN SE LOGRA CON ESCARIFICADO, EXTENSIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN SIMPLE. LA EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO CONTEMPLA LA SELECCIÓN, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA DE LA BASE GRANULAR DE ACUERDO A LOS PLANOS DE TOPOGRAFÍA Y AL DISEÑO DEL PAVIMENTO. LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLACAS EN CONCRETO HIDRÁULICO CONSISTE EN LA ELABORACIÓN, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y VIBRADO DE UNA MEZCLA DE CONCRETO HIDRÁULICO; ASERRADO DE JUNTAS, EL ACABADO, EL CURADO Y DEMÁS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO, DE ACUERDO CON LOS ALINEAMIENTOS, COTAS, SECCIONES Y ESPESORES INDICADOS EN LOS PLANOS DEL PROYECTO. LA INSTALACIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO SE HARÁ EN LOS SITIOS Y CON LAS DIMENSIONES ALINEAMIENTOS Y COTAS INDICADAS EN LOS PLANOS. LAS ESPECIFICACIONES A UTILIZAR CORRESPONDEN A LAS ESTABLECIDAS POR EL INVIAES EN SU VERSIÓN VIGENTE.
Pertinencia del proyecto	BAJOS NIVELES DE MOVILIDAD EN EL TRANSITO VEHICULAR EN EL BARRIO SINAY DEL MUNICIPIO DE MOCOYA.

Proyecto No. 2

ITEM	DESCRIPCIÓN
Nombre del proyecto	REMODELACION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE SIBUNDOY, DEPARTAMENTPO DEL PUTUMAYO.
Código BPIN	2019006860077
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	27 DE NOVIEMBRE DE 2019
Valor total del proyecto	\$ 4.189.828.478
Sector de inversión	MINAS Y ENERGIA
Valor total SGR	\$ 4.189.828.478
Valor total otras fuentes	
Entidad pública designada como ejecutora	EMEVASI
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	EMEVASI
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	44,00
Estado del proyecto en GESPROY	EN PROCESO DE CONTRATACION
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0% Fecha de corte del reporte de GESPROY:
Estado de ejecución financiero	0%

(GESPROY)	Fecha de corte del reporte de GESPROY:
Fecha de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución	5 DE DICIEMBRE DE 2019
Tiempo de ejecución físico y financiero aprobado	14 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	NO APLICA
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	NO APLICA
Enfoque Diferencial ²	NO APLICA
Impacto del proyecto	EL PROYECTO PLANTEA LA REMODELACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN 13.2KV Y BAJA TENSIÓN 120V / 240V EXISTENTE EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY BENEFICIANDO A 2401 USUARIOS, ASÍ: 6,193 KILÓMETROS DE RED EN MEDIA TENSIÓN, CABLE SEMIAISLADO Y MENSAJERO PARA 13,2 KV . 15,697 KILÓMETROS DE RED EN BAJA TENSIÓN, CABLE TRENZADO Y UNA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DE 2235 KVA. SE UTILIZARÁ PARA MEDIA TENSIÓN RED COMPACTA CON EL FIN DE REDUCIR PÉRDIDAS Y OPTIMIZAR EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN. DE IGUAL MANERA SE UTILIZARÁ PARA BAJA TENSIÓN RED TRENZADA, CUMPLIMIENTO LOS PARÁMETROS TÉCNICOS EXIGIDOS POR EL OPERADOR DE RED.
Pertinencia del proyecto	PERDIDAS DE ENERGIA Y BAJA CALIDAD EN EL SERVICIO DE FLUIDO ELECTRICO EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY.

Proyecto No. 3

ITEM	DESCRIPCIÓN
Nombre del proyecto	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LOS BARRIOS CECILIO PAYA, BRUNO DEL PIERO, LA GRANJA Y VEREDA SANTANDER DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO, DEPARTAMTO DEL PUTUMAYO.
Código BPIN	2019006860061
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	25 DE OCTUBRE DE 2019
Valor total del proyecto	\$ 1.618.268.864
Sector de inversión	MINAS Y ENERGIA
Valor total SGR	\$ 1.618.268.864
Valor total otras fuentes	

² Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida)

Entidad pública designada como ejecutora	EMPULEG
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	EMPULEG
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	50,00
Estado del proyecto en GESPROY	EN PROCESO DE CONTRATACION
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0% Fecha de corte del reporte de GESPROY:
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0% Fecha de corte del reporte de GESPROY:
Fecha de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución	14 DE NOVIEMBRE DE 2019
Tiempo de ejecución físico y financiero aprobado	5 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	NO APLICA
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	NO APLICA
Enfoque Diferencial ³	NO APLICA
Impacto del proyecto	VEREDA SANTANDER: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE 9,718 KM PARA M.T Y 3,327 KM PARA B.T, SE REALIZARÁ LA INSTALACIÓN DE APOYOS DE M.T Y B.T, INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN , VESTIDA/ARMADA DE POSTES DE B.T, EL TENDIDO E INSTALACIÓN DE REDES Y TEMPLETES DE M.T Y B.T; SE REALIZARÁ TAMBIÉN LA INSTALACIÓN DE 4 TRANSFORMADOR, 3 DE 5 KVA Y 1 DE 15 KVA CON SU RESPECTIVA PUESTA A TIERRA. FINALMENTE SE REALIZARÁ EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN RETIE Y LA LEGALIZACIÓN DEL PROYECTO ANTE EL OPERADOR DE RED.
Pertinencia del proyecto	BAJA COBERTURA DEL SERVICIO DE FLUIDO ELECTRI- CO EN LOS BARRIOS CECILIO PAYA, BRUNO DEL PIERO LA GRANJA Y VEREDA SANTANDER DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO

Proyecto No. 4

ITEM	DESCRIPCIÓN
Nombre del proyecto	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES MEDIANTE LA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS VEREDAS SAN SILVESTRE Y SAN JOSE DEL CHUNGA, MUNICIPIO DE

³ Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida)

	SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
Código BPIN	2019006860020
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	29 DE AGOSTO DE 2019
Valor total del proyecto	\$ 3.196.016.122,00
Sector de inversión	TRANSPORTE
Valor total SGR	\$ 3.196.016.122,00
Valor total otras fuentes	
Entidad pública designada como ejecutora	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - PUTUMAYO
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	GOBERNACION DEL PUTUMAYO
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	58,00
Estado del proyecto en GESPROY	CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0% Fecha de corte del reporte de GESPROY:
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0% Fecha de corte del reporte de GESPROY:
Fecha de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución	13 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Tiempo de ejecución físico y financiero aprobado	9 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	NO APLICA
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	NO APLICA
Enfoque Diferencial⁴	NO APLICA
Impacto del proyecto	EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA A REALIZAR COMPRENDE LAS INTERVENCIONES LINEALES Y LAS PUNTUALES, EN 2000 METROS DE VÍA TERCIARIA EMPEZANDO CON LA ABSCISA K0+000 Y TERMINANDO EN LA ABSCISA K2+000 CON UN ANCHO DE CALZADA DE 4 METROS, CARRILES DE 2 METROS Y CUNETAS DE 50 CENTÍMETROS DE ANCHO EL CONCRETO RÍGIDO, TENDRÁ UNA RESISTENCIA MR=3,8 MPA Y 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR, SE TENDRÁ QUE CONSTRUIR 2000 METROS DE CUNETAS DE CADA COSTADO DE LA VÍA, ADEMÁS SE CONTAR CON UN SISTEMA DE ALCANTARILLAS DISPUESTAS CADA 100 METROS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE CON UNA TUBERÍA DE 36 PULGADAS PARA PASAR EL AGUA DESDE EL COSTADO DE LA VÍA HASTA EL CANAL RECOLECTOR DE AGUAS

⁴ Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida)

	DE ESCORRENTÍA, UBICADAS EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS: ALCANTARILLA N°1 K0+100, ALCANTARILLA N°2 K0+220, ALCANTARILLA N°3 K0+300, ALCANTARILLA N°4 K0+400, ALCANTARILLA N°5 K0+500, ALCANTARILLA N°6 K0+600, ALCANTARILLA N°7 K0+700, ALCANTARILLA N°8 K0+800, ALCANTARILLA N°9 K0+900, ALCANTARILLA N°10 K0+970, ALCANTARILLA N°11 K1+070, ALCANTARILLA N°12 K1+175, ALCANTARILLA N°13 K1+260, ALCANTARILLA N°14 K1+400, ALCANTARILLA N°15 K1+500, ALCANTARILLA N°16 K1+600, ALCANTARILLA N°17 K1+700, ALCANTARILLA N°18 K1+800, ALCANTARILLA N°19 K1+900, ALCANTARILLA N°20 K2+000 DENTRO DE ESTA LONGITUD SE CONTEMPLÓ LOS PASOS OBLIGADOS DE PEQUEÑOS CAÑOS DE AGUA QUE LA COMUNIDAD HA CREADO PARA EL DRENAJE DE PREDIOS Y LOTES, LA DISTRIBUCIÓN DE DICHAS ESTRUCTURAS SE REALIZA SEGÚN LA NORMA INVIAS. TODO LO ANTERIOR BASADOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE: MANUAL DE DISEÑO DE PAVIMENTO DE CONCRETO PARA VÍAS CON BAJO, MEDIOS Y ALTOS volúmenes de tránsito, ASSHTO, RAS 2000 y demás necesarias
Pertinencia del proyecto	DEFICIENTES CONDICIONES DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE TANTO DE LA COMUNIDAD COMO DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS QUE SE PRODUCEN EN LA REGION.

Proyecto No. 5

ITEM	DESCRIPCIÓN
Nombre del proyecto	MANTENIMIENTO MEDIANTE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE VIAS URBANAS EN LOS BARRIOS 20 DE JULIO, OBRERO I, BUENOS AIRES Y LUIS CARLOS GALÁN, DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
Código BPIN	2019006860021
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	30 DE MAYO DE 2019
Valor total del proyecto	\$ 3.303.978.747,00
Sector de inversión	TRANSPORTE
Valor total SGR	\$ 3.303.978.747,00
Valor total otras fuentes	
Entidad pública designada como ejecutora	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Puntaje obtenido (Sistema de	68,00

Evaluación por Puntajes)	
Estado del proyecto en GESPROY	CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0% Fecha de corte del reporte de GESPROY:
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0% Fecha de corte del reporte de GESPROY:
Fecha de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución	9 DE JULIO DE 2019
Tiempo de ejecución físico y financiero aprobado	8 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	NO APLICA
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	NO APLICA
Enfoque Diferencial⁵	NO APLICA
Impacto del proyecto	SE CONSTRUIRÁ UNA VÍA DE 1040.7M DE LONGITUD EN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO, DONDE LOS BARRIOS INTERVENIDOS SERÁN LOS BARRIOS 20 DE JULIO, OBRERO I – BUENOS AIRES, LUIS CARLOS GALÁN CON UNA LONGITUD POR TRAMO DE 442.72M, 337.56M Y 260.38M RESPECTIVAMENTE. A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN LAS CARACTERÍSTICAS DEL PAVIMENTO. LONGITUD: MÁX 3.50 M. ANCHO: 2.75M (ANCHO DE CARRIL DE DISEÑO) ESPESOR: 0.18M RESISTENCIA DEL CONCRETO: 3000 PSI. BARRAS DE AMARRE TIPO DE REFUERZO: BARRAS CORRUGADAS DE ½" DE DIÁMETRO DE 75 CM LONGITUD DISTRIBUCIÓN DEL REFUERZO: ESPACIADAS DE CENTRO A CENTRO CADA 75CM PASA JUNTAS DIÁMETRO: 1" LONGITUD: 18" (USAR DE 50CM) SEPARACIÓN: 12" CADA 30 CM. LA CONSTRUCCIÓN ADICIONALMENTE CUENTA CON PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA QUE EL PROYECTO NO AFECTE SIGNIFICATIVAMENTE A LA POBLACIÓN DEL SECTOR, CUMPLIRÁ CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.
Pertinencia del proyecto	BAJOS NIVELES DE MOVILIDAD EN EL TRANSITO VEHICULAR, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO.

Proyecto No. 6

ITEM	DESCRIPCIÓN
------	-------------

⁵ Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida)

Nombre del proyecto	CONTROL PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE CONSTRUCCIÓN PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ADECUACIÓN DE LA ZONA DE DISPOSICIÓN FINAL MUNICIPIO PUERTO LEGUIZAMO.
Código BPIN	2018006860010
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	5 DE FEBRERO DE 2019
Valor total del proyecto	\$ 3.833.712.226,00
Sector de inversión	VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Valor total SGR	\$ 3.833.712.226,00
Valor total otras fuentes	
Entidad pública designada como ejecutora	EMPULEG E.S.P
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	EMPULEG E.S.P
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	50,00
Estado del proyecto en GESPROY	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
Estado de ejecución físico (GESPROY)	73% Fecha de corte del reporte de GESPROY:
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	70% Fecha de corte del reporte de GESPROY:
Fecha de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución	14 DE FEBRERO DE 2019
Tiempo de ejecución físico y financiero aprobado	12 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	NO APLICA
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	
Enfoque Diferencial⁶	NO APLICA
Impacto del proyecto	LA ALTERNATIVA SELECCIONADA CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES ÍTEMS EN UN ÁREA DESTINADA DENTRO DEL PREDIO DONDE SE REALIZA ACTUALMENTE LA DISPOSICIÓN FINAL DE RS PERO EN ESPACIOS ADECUADOS PARA CADA UNA DE ESTA INFRAESTRUCTURA: 1 LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA DE COMPOSTAJE DE 1062M2 PARA ACTIVIDADES EXCLUSIVAS DE COMPOSTAJE QUE PERMITE LA GENERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ABONO ORGÁNICO EN PRESENTACIÓN DE BULTOS DE ABONO DE 20KG QUE PERMITIRÁ GENERAR 148BTS/MES DE ABONO. 2 CONSTRUCCIÓN CASETA DE APROVECHAMIENTO DE RS INORGÁNICOS DE 450M2 MEDIANTE LA SEPARACIÓN,

⁶ Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida)

	ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN DE RS INORGÁNICOS POTENCIALMENTE APROVECHABLES COMO PAPEL, PLÁSTICO, VIDRIO. 3. CONSTRUCCIÓN BATERÍA SANITARIA Y SALÓN MULTIFUNCIÓN EN UNA ÁREA TOTAL DE 126M2 CUYA FUNCIÓN PRINCIPAL ES CONTAR CON UN ESCENARIO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE DIFERENTES ACTIVIDADES ANEXAS A LA OPERACIÓN DEL RELLENO. 4. LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA ADECUADA PARA ACTIVIDADES DE VIGILANCIA PERMANENTE, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN DE VÍA DE CIRCULACIÓN INTERNA DE 0.31KM QUE PERMITIRÁ AL VEHÍCULO RECOLECTOR DISPONER LOS RS RECOLECTADOS EN CADA UNO DE LAS CASETAS DISPUESTAS PARA EL ACOPIO TEMPORAL DE LOS RS. 5. LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA DE 35 X 65 M PARA LA DISPOSICIÓN FINAL ÚNICAMENTE DE RS INSERVIBLES, CELDA QUE CONTEMPLA TODOS LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RAS 2017, TITULO F. REALIZAR LABORES DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LA CELDA ACTUAL COLMATADA MEDIANTE LA RECONFORMACIÓN DE LA CELDA Y POSTERIOR EMPRADIACIÓN DE 850M2 DE ÁREA DE CELDA RECONFORMADA. 6. UNA MAQUINARIA BÁSICA ENTRE LAS CUALES ESTÁN EL MINICARGADOR SOBRE LLANTAS, ESPECIALMENTE PARA LAS ACTIVIDADES DE COMPOSTAJE, TAMIZADORA INDUSTRIAL PARA SELECCIÓN DE ABONO GENERADO, RETRO EXCAVADORA PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE DISPOSICIÓN Y COMPACTACIÓN RESIDUOS ADECUADA DE RS LA CELDA Y CARRO RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS CON CAPACIDAD DE CARGA DE TON.
Pertinencia del proyecto	MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO

Proyecto No. 7

ITEM	DESCRIPCIÓN
Nombre del proyecto	REMDELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
Código BPIN	2019006860022
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	18 DE JUNIO DE 2019
Valor total del proyecto	\$ 3.196.016.122,00
Sector de inversión	MINAS Y ENERGIA
Valor total SGR	\$ 3.196.016.122,00
Valor total otras fuentes	
Entidad pública designada como ejecutora	EMEVASI
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	EMEVASI

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	46,00
Estado del proyecto en GESPROY	CONTRATADO EN EJECUCION
Estado de ejecución físico (GESPROY)	70% Fecha de corte del reporte de GESPROY:
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	70% Fecha de corte del reporte de GESPROY:
Fecha de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución	11 DE JULIO DE 2019
Tiempo de ejecución físico y financiero aprobado	5 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	NO APLICA
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	NO APLICA
Enfoque Diferencial⁷	NO APLICA
Impacto del proyecto	EL PROYECTO PLANTEA LA REMODELACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN 13.2KV Y BAJA TENSIÓN 120V / 240V EXISTENTE EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE COLÓN, ASÍ: 3,57 KILÓMETROS DE RED EN BAJA TENSIÓN, CABLE CUADRUPLIX 3X1/0+1X1/0, Y UNA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DE 390 KVA PARA UN TOTAL DE 384 USUARIOS. SE HARÁ LA REPOSICIÓN DE 5 APOYOS EN MEDIA TENSIÓN CON SUS RESPECTIVAS PUESTA A TIERRA. SE UTILIZARÁN ESTRUCTURAS DE PASO CNS-320, TERMINAL CNS-321, ANGULO CNS 324, RETENCIÓN DOBLE CNS-327 Y CAJA DERERIVACIÓN CNS 328. INCLUYE 384 ACOMETIDAS Y 113 LUMINARIAS PARA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
Pertinencia del proyecto	PERDIDAS DE ENERGIA Y BAJA CALIDAD EN EL SERVICIO DE FLUIDO ELECTRICO EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE COLÓN.

Proyecto No. 8

ITEM	DESCRIPCIÓN
Nombre del proyecto	REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LAS VEREDAS TAMABIOY, SAN FELIX Y LAS COCHAS DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

⁷ Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida)

Código BPIN	2019006860019
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	18 DE JUNIO DE 2019
Valor total del proyecto	\$ 1.965.621.011,00
Sector de inversión	MINAS Y ENERGIA
Valor total SGR	\$ 1.965.621.011,00
Valor total otras fuentes	
Entidad pública designada como ejecutora	EMEVASI
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	EMEVASI
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	46,00
Estado del proyecto en GESPROY	CONTRATADO EN EJECUCION
Estado de ejecución físico (GESPROY)	70%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	70%
Fecha de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución	11 DE JULIO DE 2019
Tiempo de ejecución físico y financiero aprobado	5 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	NO APLICA
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	NO APLICA
Enfoque Diferencial⁸	NO APLICA
Impacto del proyecto	EL PROYECTO PLANTEA LA REMODELACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN 13.2KV Y BAJA TENSIÓN 120V / 240V EXISTENTE EN LAS VEREDAS TAMABIOY, SAN FÉLIX Y LAS COCHAS, ASÍ: VEREDA LAS COCHAS 769 METROS DE RED EN MEDIA TENSIÓN CABLE ECOLÓGICO 1/0, 2198 METROS EN BAJA TENSIÓN, CABLE TRIPLEX 2X1/0 + 1X1/0, CON CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DE 52.5 KVA. VEREDA SAN FELIX 1879 METROS DE RED EN MEDIA TENSIÓN CABLE ECOLÓGICO 1/0, 6485 METROS EN BAJA TENSIÓN, CABLE TRIPLEX 2X1/0 + 1X1/0, CON CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DE 105 KVA. VEREDA TAMABIOY 502 METROS DE RED EN MEDIA TENSIÓN CABLE ECOLÓGICO

⁸ Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida)

	1/0, 5734 METROS EN BAJA TENSIÓN, CABLE TRIPLEX 2X1/0 + 1X1/0, CON CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DE 70 KVA. DE IGUAL MANERA INCLUYE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LOS SECTORES DE MAYOR DENSIDAD POBLACIONAL DE LAS CITADAS VEREDAS BENEFICIARIAS.
Pertinencia del proyecto	BAJA CALIDAD EN EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS VEREDAS TAMABIOY, SAN FELIX Y LAS COCHAS DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY.

Proyecto No. 9

ITEM	DESCRIPCIÓN
Nombre del proyecto	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
Código BPIN	2019006860002
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	15 DE MAYO DE 2019
Valor total del proyecto	\$ 3.852.776.494,00
Sector de inversión	MINAS Y ENERGIA
Valor total SGR	\$ 3.852.776.494,00
Valor total otras fuentes	
Entidad pública designada como ejecutora	EMPULEG
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	EMPULEG
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	65,00
Estado del proyecto en GESPROY	CONTRATADO EN EJECUCION
Estado de ejecución físico (GESPROY)	77% Fecha de corte del reporte de GESPROY:
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	50% Fecha de corte del reporte de GESPROY:
Fecha de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución	27 DE MAYO DE 2019
Tiempo de ejecución físico y financiero aprobado	10 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	NO APLICA
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	NO APLICA

Enfoque Diferencial⁹	SI
	TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROYECTO, ADEMÁS DE LA CAPACIDAD REQUERIDA DE ACUERDO AL NÚMERO DE ESTUDIANTES DE CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, SE PLANTEAN DOS (02) SOLUCIONES DE DIFERENTE CAPACIDAD, ASÍ: SISTEMA FOTOVOLTAICO TIPO I DEMANDA DIARIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA = 5.000 WH/DÍA POTENCIA INSTALADA = 6*275 WP = 1650 WP DOS STRING CONECTADOS EN PARALELO, CADA STRING SE COMPONE DE 3 PANELES EN SERIE. EQUIPOS: 6 PANELES DE 275 WP, BATERIA DE 7.5 KW, REGULADOR MPPT DE 60 A, E INVERSOR DE ONDA PURA DE 800 VA INCLUYE PROTECCIONES, EQUIPO DE CONTROL, EQUIPO DE MEDIDA E INSTALACIONES INTERNAS QUE CONSTAN DE: 6 SALIDAS PARA LUMINARIAS DE 10W, 3 INTERRUPTORES Y 6 TOMACORTIENTES ADEMÁS DE SU RESPECTIVA PUESTA A TIERRA. EN MATERIA DE OBRA CIVIL INCLUYE LA CONSTRUCCION DE CUARTO DE CONTROL Y SOPORTE PARA PANELES SOBRE EL MISMO. SISTEMA FOTOVOLTAICO TIPO II DEMANDA DIARIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA = 12980 WH/DÍA POTENCIA INSTALADA = 15*275 WP = 4125 WP CINCO STRING CONECTADOS EN PARALELO, CADA STRING SE COMPONE DE 3 PANELES EN SERIE. EQUIPOS: 15 PANELES DE 275 WP, BATERIA DE 19.6 KW, REGULADOR MPPT DE 85 A, INVERSOR DE ONDA PURA DE 3000 VA. INCLUYE PROTECCIONES, EQUIPO DE CONTROL, EQUIPO DE MEDIDA E INSTALACIONES INTERNAS QUE CONSTAN DE: 15 SALIDAS PARA LUMINARIAS DE 10W, 9 INTERRUPTORES, 17 TOMACORRIENTES, ADEMÁS DE SU RESPECTIVA PUESTA A TIERRA.
Impacto del proyecto	LIMITADO ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN.
Pertinencia del proyecto	

Proyecto No.10

ITEM	DESCRIPCIÓN
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN COLECTOR SANITARIO, ELIMINACIÓN PUNTOS DE VERTIMIENTO QUEBRADA EL SÁBALO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.
Código BPIN	2018006860026

⁹ Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida)

Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	27 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Valor total del proyecto	\$ 16.075.255.456,00
Sector de inversión	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Valor total SGR	\$ \$ 16.075.255.456,00
Valor total otras fuentes	
Entidad pública designada como ejecutora	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	81,00
Estado del proyecto en GESPROY	EN PROCESO DE CONTRATACION
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0% Fecha de corte del reporte de GESPROY:
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0% Fecha de corte del reporte de GESPROY:
Fecha de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución	25 DE OCTUBRE DE 2019
Tiempo de ejecución físico y financiero aprobado	12 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	NO APLICA
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	NO APLICA
Enfoque Diferencial ¹⁰	NO APLICA
Impacto del proyecto	LA ALTERNATIVA CONSTRUCCIÓN COLECTOR SANITARIO, ELIMINACIÓN PUNTOS DE VERTIMIENTO QUEBRADA EL SÁBALO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, CORRESPONDE A 88 TRAMOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE DIFERENTES DIÁMETROS ENTRE 8 A 24 PULGADAS EN PVC QUE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE LA RESOLUCIÓN 0330 DE 2017, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 8.156 METROS. EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDE A UNA ALTERNATIVA CONVENCIONAL DE FÁCIL MANEJO, LA CUAL CONTARA CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN: PRETRATAMIENTO Y VERTIMIENTO DE EXCESOS, SISTEMA PRIMARIO CON SEDIMENTADOR INICIALES Y DESARENADOR, LAGUNAJO AIREADO COMO TRATAMIENTO SECUNDARIO, TRATAMIENTO CON FILTROS SECUNDARIOS Y UN SISTEMA DE FITO REMEDIACIÓN PARA CULMINACIÓN DE TRATAMIENTO. Actividades de cada componente:

¹⁰ Cuando aplique recursos destinados a financiar proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas. Describir tipo de autoridad y nombre de la comunidad étnica que expidió el certificado de concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida)

	COLECTOR SANITARIO 1. Preliminares 2. Excavaciones 3. Rellenos compactos 4. Instalación de tubería sanitaria 5. Estructuras en concreto reforzado 6. Pavimentos 7. Obras complementarias 8. suministro tubería sanitaria SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1. Preliminares 2. Excavaciones 3. Rellenos compactos 4. Instalación de tubería sanitaria 5. Estructuras en concreto reforzado 6. Pavimentos 7. Obras complementarias 8. Instalación de geomembrana 9. Mampostería 10. Equipo 11. suministro tubería sanitaria Administración, Imprevistos y Utilidad 30% Interventoría, 7% SUMINISTRO TUBERÍA SANITARIA Administración Suministro, 12% Interventoría a Suministro, 4%
Pertinencia del proyecto	INCREMENTO DE LA CONTAMINACION DE LA QUEBRADA EL SABALO, DEBIDO AL INCREMENTO EN LOS ULTIMOS AÑOS DE LOS PUNTOS DE VERTIMIENTO A LO LARGO DEL RECORRIDO.

DESTINACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL (cuando aplique)¹¹

Recursos destinados a financiar este tipo de proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígena, de conformidad con los art. 34 y 40 de la ley 1530 de 2012.

ASIGNACIONES DIRECTAS

¹¹ La identificación individual de enfoque diferencial por proyectos se encuentra dentro de las variables de los proyectos aprobados durante el periodo de corte del presente informe.

AÑO DE LA INVERSIÓN	RECURSOS A INVERTIR CON ENFOQUE DIFERENCIAL (SICODIS)	RECURSOS DE LOS PROYECTOS APROBADOS	COMPROMISO PENDIENTE DE ASIGNACIÓN
2013			
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019		\$ 3.852.776.494,00	
Total			

AJUSTES OCAD

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN DE COLISEO DEPORTIVO CUBIERTO LA HORMIGA, MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Código BPIN	2017006860005
Valor total del proyecto	\$ 5.149.398.464
Causal de ajuste	Adicional en recursos

Cuando sea de valores o fuente de financiación:

Fuente	Valor aprobado por el OCAD	Valor ajustado solicitado	Valor final
Asignaciones directas	\$ 4.302.441.310,00	\$ 846.957.154	\$ 5.149.398.464
Fondo de Compensación Regional (40%)			
Fondo de Compensación Regional (60%)			
Fondo de Desarrollo Regional			
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación			
Incentivo a la Producción			
Asignación Paz – Infraestructura de transporte			
Fondo de Desarrollo Regional - Infraestructura de transporte			

Fonpet - SGR para la implementación del Acuerdo Final para la paz			
Asignación Paz			
0.5% Municipios Ribereños			
Otras fuentes			
TOTAL	\$ 4.302.441.310,00	\$ 846.957.154	\$ 5.149.398.464

Fuente	Valor aprobado inicial por el OCAD	Valor ajustado solicitado	Valor final
Asignaciones directas	\$ 1.025.866.402,00	\$ 194.090.230	\$ 1.219.956.632
Fondo de Compensación Regional (40%)			
Fondo de Compensación Regional (60%)			
Fondo de Desarrollo Regional			
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación			
Incentivo a la Producción			
Asignación Paz – Infraestructura de transporte			
Fondo de Desarrollo Regional - Infraestructura de transporte			
Fonpet - SGR para la implementación del Acuerdo Final para la paz			
Asignación Paz			
0.5% Municipios Ribereños			
Otras fuentes			
TOTAL	\$ 1.025.866.402,00	\$ 194.090.230	\$ 1.219.956.632

Fuente	Valor aprobado inicial por el OCAD	Valor ajustado solicitado	Valor final
Asignaciones directas	\$ 3.284.283.260,00	\$ 330.146.599	\$ 3.614.429.859
Fondo de Compensación Regional (40%)			
Fondo de Compensación Regional (60%)			

Fondo de Desarrollo Regional			
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación			
Incentivo a la Producción			
Asignación Paz – Infraestructura de transporte			
Fondo de Desarrollo Regional - Infraestructura de transporte			
Fonpet - SGR para la implementación del Acuerdo Final para la paz			
Asignación Paz			
0.5% Municipios Ribereños			
Otras fuentes			
TOTAL	\$ 3.284.283.260,00	\$ 330.146.599	\$ 3.614.429.859

Fuente	Valor aprobado por el OCAD	Valor ajustado solicitado	Valor final
Asignaciones directas	\$ 933.765.092,00	\$ 416.422.306	\$ \$ 1.360.187.398
Fondo de Compensación Regional (40%)			
Fondo de Compensación Regional (60%)			
Fondo de Desarrollo Regional			
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación			
Incentivo a la Producción			
Asignación Paz – Infraestructura de transporte			
Fondo de Desarrollo Regional - Infraestructura de transporte			
Fonpet - SGR para la implementación del Acuerdo Final para la paz			
Asignación Paz			
0.5% Municipios Ribereños			
Otras fuentes	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 943.765.092,00	\$ 416.422.306	\$ \$ 1.360.187.398

Fuente	Valor aprobado por el OCAD	Valor solicitado ajustado	Valor final
Asignaciones directas	\$ 4.322.975.278,00	\$ \$ 2.040.615.192	\$ \$ 6.363.590.470
Fondo de Compensación Regional (40%)			
Fondo de Compensación Regional (60%)			
Fondo de Desarrollo Regional			
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación			
Incentivo a la Producción			
Asignación Paz – Infraestructura de transporte			
Fondo de Desarrollo Regional - Infraestructura de transporte			
Fonpet - SGR para la implementación del Acuerdo Final para la paz			
Asignación Paz			
0.5% Municipios Ribereños			
Otras fuentes			
TOTAL	\$ 4.322.975.278,00	\$ \$ 2.040.615.192	\$ \$ 6.363.590.470

OTRAS DECISIONES

La estrategia de divulgación del presente informe se realizará a través de la publicación del presente en la página web de la Gobernación del Putumayo (www.putumayo.gov.co) así mismo en el plataforma MAPA-REGALÍAS del Departamento Nacional de Planeación; también se hará difusión en las redes sociales de la entidad territorial.